

旁站监理记录表

工程名称: 河南驻马店 8MW 分布式发电项目

编号: 010

日期及天气: 2017.6.3 多云.

施工单位: 河南新华建安有限公司

旁站监理的部位或工序: 开关站圈梁、板商混凝土浇筑.

旁站监理开始时间: 2017年6月3日15时00分

旁站监理结束时间: 2017年6月3日18时30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 开关站圈梁、板商混凝土浇筑现场利用石子车、搅拌机各一台, 12人配合施工.
2. 混凝土浇筑现场开关站长为38.4m, 宽为5.4m, 总面积为207.36m².

发现的问题及处理情况:

在我方监理人员对商混凝土浇筑现场发现施工人员对废弃混凝土块随意丢弃. 在圈梁里面, 存在质量隐患. 要求对其整改并加强施工人员文明施工教育.

旁站监理人员(签字):

张权

2017年6月3日