

旁站监理记录表

工程名称：商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

编号：

日期及天气：2017 年 06 月 14 日 天气 晴 24-30℃

施工单位：中国能源建设集团北京电力建设公司

旁站监理的部位或工序：35KV 升压站工程（屋外构筑物）构架基础混凝土浇、母线桥支架基础混凝土、主变压器基础混凝土

旁站监理开始时间：8 点 30 分

旁站监理结束时间：17 点 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底，现场施工人员 22 人，现场质量管理人员到位，采用自拌混凝土，振捣器 2 台，采用振动棒振捣，共浇筑 17m³。采用混凝土强度等级为 C30，施工情况正常。

发现的问题及处理情况：

对浇筑全过程，监理全过程旁站。现场检查商品混凝土材料质量证明文件齐全，并现场实测混凝土的塌落度，混凝土塌落度实测值为 175mm、180mm、185mm、符合设计及规范要求。

旁站监理人员（签字）：

赵焕彬

2017 年 06 月 14 日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。