

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

编号: 21

日期及天气: 2017 年 07 月 05 日 天气 晴 20-29℃	施工单位: 中国能源建设集团北京电力建设公司
旁站监理的部位或工序: 配电室梁版柱浇筑	
旁站监理开始时间: 10 点 00 分	旁站监理结束时间: 23 点 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底, 现场施工人员 16, 现场安全质量管理人员到位, 采用自拌混凝土, 振捣器 1 台, 采用振动棒振捣, 共浇筑 68m³。采用混凝土强度等级为 C30, 施工情况正常。	
发现的问题及处理情况: 对浇筑全过程, 监理全过程旁站。现场检查自拌混凝土材料质量证明文件齐全, 并现场实测混凝土的塌落度, 混凝土塌落度实测值为 180mm、175mm、185mm、符合设计及规范要求。	
旁站监理人员 (签字): 李庆升 2017 年 7 月 5 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。