


### 旁站监理记录表

工程名称：金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏发电项目

编号：JZL6—002

|                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 日期及天气：2017.2.17 多云 8-16℃ 南风 3-4 级                                                                                                                                                                                             | 施工单位：常州市金坛建总建设工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区 B 区箱变基础垫层混凝土浇筑旁站                                                                                                                                                                                               |                      |
| 旁站监理开始时间：7 点整                                                                                                                                                                                                                 | 旁站监理结束时间：12 点整       |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>本工程砼采用常州现代混凝土有限公司供应 C15 级、坍落度 <math>100 \pm 20</math>；浇筑总方量 <math>35m^3</math>；采用罐车自卸和装载机配合运输至工作面；施工机械设备及人员准备齐，发电机带动插入式振捣器振捣，连续浇筑，砼浇筑符合施工方案及工程建设强制性标准要求；施工单位质检员在岗值班；并按浇筑方量留置了两组试块，一组同条件，一组拆模。</p> |                      |
| <p>发现的问题及处理情况：</p>                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <p>旁站监理人员（签字）：  2017 年 2 月 17 日</p>                                                                                                        |                      |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。