

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中
并网发电项目 编号：CZZH-TJ-03

日期及气候：2017 年 5 月 01 日 多云	施工地点：升压站、综合楼
旁站监理的部位和工序：升压站、综合楼立柱、顶板浇筑	
旁站监理开始时间：2017 年 05 月 01 日 上午 07:00	旁站监理结束时间：2017 年 05 月 01 日下午 17:15
施工情况：管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员 38 人，模板复测人员 3 人，钢筋布料检查人员 2 人，混凝土由混凝土由池州市和强新型建材有限公司提供。混凝土运输车辆有 6 台（依次进场），泵车一辆，现场先从立柱开始浇筑施工，混凝土振捣器 1 台，1 台振动棒逐例排开分层振捣。混凝土浇筑从上午 07:00 开始浇筑至下午 13:50 浇筑完并进行混凝土抹面压光。	
监理情况：首先查看了基础混凝土施工技术及安全交底，落实安全措施均已到位。检查混凝土标号，核查为 C30，有送货单、配比单、合格证，符合设计要求，浇筑均正常。基础标高及表面平整度，均符合设计要求。	
发现问题：1、钢筋笼预埋接地未刷防腐处理，要求施工单位立即进行防腐处理，再进行砼浇筑施工。 2、要求施工单位做好混凝土试块工作。 3、要求施工单位做好管线预留预埋检查。 4、立柱箍筋间距过大，要求重新加密。	
处理意见：要求施工单位将以上问题进行处理闭合，再进行浇筑施工。	
备注（包括处理结果）：已全部整改完成后开始进行升压站及综合楼砼立柱，顶板浇筑施工。	
承包单位：中国葛洲坝集团电力有限责任公司 质 检 员：黄斌 日 期：2017 年 5 月 1 日	项目监理机构：池州市和强新型建材有限公司 旁站监理人员：张亚平 日 期：2017 年 5 月 01 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。