

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中
并网发电项目 编号：CZZH-TJ-06

日期及气候：2017 年 04 月 22 日 多云	施工地点：外线塔基
旁站监理的部位和工序：12#，13#，14#，16#，17#	
旁站监理开始时间：2017 年 04 月 22 日 上午 09:00	旁站监理结束时间：2017 年 04 月 22 日 下午 17:00
施工情况：管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员 50 人，每个基坑 10 人，模板复测人员 1 人，钢筋布料检查人员 1 人，现场为自拌混凝土，结构为 4 个独立基础结构，先从立柱基础开始浇筑施工，混凝土振捣器 1 台，1 台振动棒逐例排开分层振捣。混凝土浇筑从上午 09:00 开始浇筑至下午 17:00 浇筑完并进行混凝土抹面压光。	
监理情况：首先查看了基础混凝土施工技术及安全交底，落实安全措施均已到位。检查混凝土标号，配比符合设计要求，浇筑均正常。基础标高及表面平整度，均符合设计要求。	
发现问题：1、钢筋笼预埋接地未刷防腐处理，要求施工单位立即进行防腐处理，再进行砼浇筑施工。 2、并要求每个独立基础施工必须做好试块。	
处理意见：要求施工单位将以上问题进行处理闭合，再进行浇筑施工。	
备注（包括处理结果）：已整改完成。	
承包单位：中国水利水电建设股份有限公司 质 检 员：黄健 日 期：2017 年 4 月 22 日	项目监理机构：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目 旁站监理人员：丁正 日 期：2017 年 4 月 22 日

填报说明：
由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。