

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中
并网发电项目 编号：CZZH-TJ-07

日期及气候：2017 年 04 月 23 日 多云		施工地点：外线塔基	
旁站监理的部位和工序：18#，19#，20#，21#，22#			
旁站监理开始时间：2017 年 04 月 23 日 上午 09:00		旁站监理结束时间：2017 年 04 月 23 日下午 17:00	
施工情况：管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员 50 人，每个基坑 10 人，模板复测人员 1 人，钢筋布料检查人员 1 人，现场为自拌混凝土，结构为 4 个独立基础结构，先从立柱基础开始浇筑施工，混凝土振捣器 1 台，1 台振动棒逐例排开分层振捣。混凝土浇筑从上午 09:00 开始浇筑至下午 17:00 浇筑完并进行混凝土抹面压光。			
监理情况：首先查看了基础混凝土施工技术及安全交底，落实安全措施均已到位。检查混凝土标号，配比符合设计要求，浇筑均正常。基础标高及表面平整度，均符合设计要求。			
发现问题：现场发现个别独立基础钢筋预埋未做倒钩，要求重新加工。			
处理意见：要求施工单位将以上问题进行处理闭合，再进行浇筑施工。			
备注（包括处理结果）：已整改完成。			
承包单位：中国贵州集团电力有限公司 质 检 员：黄健		项目监理机构：池州 20MW 光伏项目 旁站监理人员：丁臣	
日 期：2017 年 4 月 23 日		日 期：2017 年 4 月 23 日	

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。