

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中
并网发电项目

编号：CZZH-TJ-10

日期及气候：2017 年 05 月 08 日 多云	施工地点：场区箱逆变基础承台
旁站监理的部位和工序：光伏南区	
旁站监理开始时间：2017 年 05 月 08 日 上午 09:00	旁站监理结束时间：2017 年 05 月 08 日下午 17:45
施工情况：管理及施工人员均到位，施工料具及机具均已准备齐全，施工人员 50 人，每个基坑 10 人，模板复测人员 1 人，钢筋布料检查人员 1 人，现场混凝土为池州市智诚新型建材有限公司提供，混凝土振捣器 1 台，1 台振动棒逐例排开分层振捣。北区箱逆变基础混凝土浇筑从上午 09:00 开始浇筑至下午 17:45 浇筑完并进行混凝土抹面压光。	
监理情况：首先查看了基础混凝土施工技术及安全交底，落实安全措施均已到位。检查混凝土标号为 C30，配比符合设计要求，浇筑均正常。基础标高及表面平整度，均符合设计要求。	
发现问题：1、承台钢筋未做外环连接。2、预埋件未做弯弧。	
处理意见：要求施工单位整改完成后再进行混凝土浇筑。	
备注（包括处理结果）：已整改	
承包单位：中国葛洲坝集团电力有限责任公司 质 检 员：黄斌 日 期：2017 年 5 月 8 日	项目监理机构：池州五洲水利水电工程咨询有限公司 旁站监理人员：丁立 日 期：2017 年 5 月 8 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。