

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中
并网发电项目

编号：CZZH-TJ-13

日期及气候：2017 年 07 月 25 日 多云	施工地点：厂区防雷接地焊接施工
旁站监理的部位和工序：接地扁铁焊接及搭接施工	
旁站监理开始时间：2017 年 07 月 25 日 上午 10:00	旁站监理结束时间：2017 年 07 月 25 日下午 11:00
施工情况： 电工 1 人，电焊工 2 人，材料接地极选用 50*5*2500 角钢，四周接地排选用 60*6 镀锌扁钢。每隔 50 米一根主集地极，380V 电焊机一台，焊条 325，电缆沟深度 1000，宽度 600，焊后已做防腐。	
监理情况：已对照图纸设计要求，材料符合设计要求	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：无	
承包单位： <u>中国长江三峡集团有限公司</u> 质 检 员： <u>黄斌</u> 日 期：2017 年 07 月 25 日	项目监理单位： <u>池州 20MW 光伏项目</u> 旁站监理人员： <u>袁毅</u>  日 期：2017 年 07 月 25 日

填报说明：

由项目监理单位填写、项目监理单位存_____份。