

旁站监理记录表

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2017.5.11	工程地点：光伏场区
旁站监理的部位或工序：箱变基础砼工程	
旁站监理开始时间：15:00	旁站监理结束时间：17:00
施工情况： 施工人员：浇筑工2：4人，小工：3人，技术员：1人 机械：水泥罐车1辆，发电机一台。 振捣器：1个	
监理情况： 旁站人员：1人	
发现问题： 钢筋保护层不够。	
处理意见： 要求增加垫块。	
备注：	
施工项目部：(宁波)电力开发有限公司 质检员：王红云 日期：2017年5月11日	监理项目部： 旁站监理人员：程昆彦 日期：2017年5月11日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。