

旁站监理记录表

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2017.5.10 晴	工程地点：光伏场区
旁站监理的部位或工序：箱变基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：15:00	旁站监理结束时间：17:30
施工情况： 施工员：技术员：1人，大工：5人，小工：2人 发电机台、振捣器具 1 个。	
监理情况： 旁站人员：1人	
发现问题： 部分钢筋网保护层厚度不够。	
处理意见： 及时通知施工单位整改。	
备注：	
施工项目部：王新元 质检员：王新元 日期：2017年5月10日	监理项目部： 旁站监理人员：程国龙 日期：2017年5月10日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 份。