

旁站监理记录表

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号：

日期及气候：2017.5.8 晴	工程地点：光伏场区
旁站监理的部位或工序：箱变基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：10:00	旁站监理结束时间：12:00
施工情况： 旁站关键部位：浇筑砼土浇筑。 施工人数：技术员1人，浇筑砼土工：5人，小工：2人	
监理情况： 旁站人员：1人	
发现问题： 预埋件位置存在偏差。	
处理意见： 已及时通知施工单位、现已整改。	
备注：	
施工项目部：义县珈煜60MW农光互补光伏发电项目 质检员：王新亮 日期：2017年5月8日	监理项目部：义县珈煜60MW农光互补光伏发电项目 旁站监理人员：程明远 日期：2017年5月8日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。