

旁站监理记录表

工程名称: 义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号:

日期及气候: 2017.6.6. 小雨		工程地点: 义县	
旁站监理的部位或工序: 基础油池振和浇筑			
旁站监理开始时间: 18:00		旁站监理结束时间: 22:00	
施工情况: 泵车一辆. 商混一辆. 发电机一台. 振动棒一台. 施工人数: 8人			
监理情况: 旁站人员: 2人 卷尺一把. 平尺一把			
发现问题: 钢筋保护层不够. 振捣不到位.			
处理意见: 当场口头通知. 已整改			
备注:			
施工项目部: 质 检 员: 王新龙 日 期: 2017年6月6日		监理项目部: 旁站监理人员: 孔金才. 周玉林 日 期: 2017年6月6日	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存____份。