

旁站监理记录表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾150kV变电站(一期500kV)发变互利新修线路

日期: 2017年5月29日 天气: 多云	施工单位: 湖北二建
旁站监理的部位或工序: 站用变就位安装	
旁站开始时间: 2017年5月29日10时03分	旁站结束时间: 2017年5月29日17时6分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收, 变用变基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求, 基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员2人、安装人员12人, 是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 4、推进变用变的滚杠是 ☒ 否 ☐ 压实牢靠。 5、站用变推进过程中, 站用变靠基础一侧, 是 ☒ 否 ☐ 专人看护滚杠。 6、站用变中心是 ☒ 否 ☐ 与基础中心线重合, 是 ☒ 否 ☐ 做好外壳接地工作。	

发现的问题及处理情况:

个别施工人员佩戴安全帽不规范
现场口头通知整改, 整改完毕

旁站监理人员(签字):



2017年5月29日