

## 旁站记录表

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇150兆瓦（一期50兆瓦）农光互补光伏发电项目 编号：GFFD-11

日期及气候：2017年7月22日	施工单位：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司
------------------	-------------------------

旁站监理的部位或工序：2#、29#、30#

旁站开始时间：2017年7月22日8时00分 旁站结束时间：2017年7月22日18时00分

### 施工情况：

- 1、接地体顶面埋深是否符合设计规定，当设计无规定时，不应小于60mm。  是，  否
- 2、主接地下网安装连接应采用焊接，焊接是否牢固、虚焊，焊接位置两侧100mm范围内及锌层破损处是否防腐。  是，  否
- 3、采用焊接搭接长度及面积是否满足要求，扁钢搭接为其宽度的2倍；圆钢搭接为其直径的6倍，扁钢与圆钢搭接时长度为圆钢直径的6倍。  是，  否
- 4、设备接地引出线应靠近设备基础，埋入基础内的水平接地体在基础沉降缝处是否设置伸缩弯。  
   是，  否
- 5、施工流程根据已批准的施工方案施工，施工工艺是否符合规范及设计要求。  是，  否
- 6、现场相关管理人员、安全员、施工人员、专职质检员是否到位满足要求并现场监督。  是，  否
- 7、接地材料是否有合格证、和性能检测报告。  是，  否
- 8、材料的品种、规格、性能是否符合设计要求。  是，  否
- 9、施工接地体的规格、埋深、搭接是否符合设计规定，引出线表面有无做有效的防腐处理。  
   是，  否

### 发现问题及处理情况：

- 1、是否存在问题：  是，  否，问题是：垂直接地极搭接不等于要求，接地沟和地脚螺栓未按要求施工。
- 2、监理行为：  口头要求立即整改，  书面要求立即整改，  其他
- 3、整改情况：  已立即整改，  未整改。 个别未整改
- 4、其他：

旁站监理人

日



注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。