

旁站监理记录表

工程名称: 东辽县农村电网改造升级工程(一期) 10kV 线路工程

日期: 2017年5月19日 天气: 多云

施工单位: 湖北建工

旁站监理的部位或工序: 电抗器就位安装

旁站开始时间: 2017年5月19日9时05分

旁站结束时间: 2017年5月19日14时00分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。
- 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收, 电抗器基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求, 基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。
- 3、施工管理人员 2 人、安装人员 8 人, 是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。
- 4、运用 2 个 10t 液压千斤顶顶升电抗器, 顶升、下降时是 ☒ 否 ☐ 在两端分次交替进行, 其高度每次是 ☒ 否 ☐ 超过 150mm, 顶升时同侧千斤顶是 ☒ 否 ☐ 保持同步。
- 5、千斤顶是 ☒ 否 ☐ 顶在专用千斤顶垫上。
- 6、推进电抗器的滚杠是 ☒ 否 ☐ 压实牢靠。
- 7、电抗器推进过程中, 电抗器靠基础一侧, 是 ☒ 否 ☐ 专人看护滚杠。
- 8、电抗器中心是 ☒ 否 ☐ 与基础中心线重合, 是 ☒ 否 ☐ 做好外壳接地工作。

发现的问题及处理情况:

个别施工人员安全防护未戴, 现场口头通知整改, 已整改。

旁站监理人员(签字):



2017年5月19日