

旁站监理记录表

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

QZX-C-ZHJL-PZJL-003

日期：5 月 18 日	气候：晴	工程地点：雪村制冷光伏电站箱变、逆变基础
旁站监理的部位或工序：一次室、二次室、逆变、箱变基础底板混凝土浇筑		
旁站监理开始时间：10 点 00 分		旁站监理结束时间：14 点 20 分
施工情况： 1、现场管理人员和施工人员： 管理人员：项目负责人 1 名 施工人员： 5 名。 2、商混用汽车泵进行砼浇筑，振动棒一台。 3、技术安全措施：制定完整的技术、安全措施，并进行交底。		
监理情况： 1、管理人员齐全，施工人员状态良好，特种工证件齐全有效。 2、交底记录清楚、安全设施齐全，检测验工器具齐全，震动棒机械性能良好。 3、现场按施工配合比检查混凝土开盘鉴定，随车抽查砼强度及标号塌落度并作好记录。 4、钢筋成品保护较好，模板加固牢固可靠。 5、混凝土强度等级 C30，抗渗等级 P6。		
发现问题：发现振捣不实		
处理意见：要求施工单位进行二次振捣		
备注：已按要求进行重新振捣。		
承包单位：_____ 质检员：杨玉华 2017 年 5 月 18 日		项目监理部：_____ 旁站监理人员：_____ 