

旁站监理记录表

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

QZXC-ZHJL-PZJL-004

日期：6月7日	气候：多云	工程地点：雪村制冷光伏电站 1#、4#箱变
旁站监理的部位或工序：1#、4#箱变吊装就位		
旁站监理开始时间：09 点 30 分		旁站监理结束时间：11 点 40 分
施工情况： 1、现场管理人员和施工人员：项目负责人 1 名，施工人员 6 名。 2、技术安全措施：制定完整的技术、安全措施，并进行交底。 3、吊车位置合理，已制订吊装方案，作业人员安全帽佩戴到位，并由专人吊装指挥。 4、施工过程合理、顺利，设备未有出现碰撞情况。		
监理情况： 1、管理人员齐全，施工人员状态良好，特种工证件齐全有效。 2、交底记录清楚、安全设施齐全，吊装机械性能良好。 3、设备未有出现损坏情况，外壳干净，质量证明文件齐全、有效。 4、设备安装摆放符合设计及规范要求，垂直度、平整度满足要求。		
发现问题：吊装位置出现轻微偏差		
处理意见：要求吊起重新安装摆放		
备注：1、已按要求整改。		
承包单位： 质检员：杨玉华 2017 年 6 月 7 日	项目监理部： 旁站监理人员：[Signature] 2017 年 6 月 7 日	