

旁站监理记录表

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

QZXC-ZHJL-PZJL-006

日期：6月9日	气候：阴	工程地点：雪村制冷光伏电站一、二次仓室
---------	------	---------------------

旁站监理的部位或工序：一、二次仓室吊装就位

旁站监理开始时间：08点30分	旁站监理结束时间：11点30分
-----------------	-----------------

施工情况：

- 1、现场管理人员和施工人员：项目负责人1名，施工人员7名。
- 2、技术安全措施：制定完整的技术、安全措施，并进行交底。
- 3、吊车位置合理，已制订吊装方案，作业人员安全帽佩戴到位，并由专人吊装指挥。
- 4、施工过程合理、顺利，设备未有出现碰撞情况。

监理情况：

- 1、管理人员齐全，施工人员状态良好，特种工证件齐全有效。
- 2、交底记录清楚、安全设施齐全，吊装机械性能良好。
- 3、设备未有出现损坏情况，外壳干净，质量证明文件齐全、有效。
- 4、设备安装摆放符合设计及规范要求，垂直度、平整度满足要求。

发现问题：无

处理意见：无

备注：无。

承包单位： 质检员：杨玉华 2017年6月9日	项目监理部： 旁站监理人员：[Signature] 2017年6月9日
--	--