

旁站监理记录表

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

QZXC-ZHJL-PZJL-008

日期：6月15日	气候：阵雨	工程地点：升压站
旁站监理的部位或工序：10kV 电缆终端制作		
旁站监理开始时间：09 点 00 分		旁站监理结束时间：16 点 40 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书已向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求已向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是已通过中间验收，基础及构筑物已达到安装强度要求，基础复测预埋件位置正确。 3、施工管理人员 1 人、安装人员 6 人，均已到岗。设备、材料已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格符合设计，绝缘良好。 5、电缆终端及配件齐全，无损伤。 6、施工制作工艺符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装可靠。 8、接线端子压接可靠。相色标志正确。		
发现问题：无		
处理意见：无		
备注：无。		
承包单位： 质检员：杨玉华 2017年6月15日		项目监理部： 旁站监理人员：李和奇 2017年6月15日