

旁站监理记录表

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

QZXC-ZHJL-PZJL-009

日期：6月16日	气候：阵雨	工程地点：雪村制冷光伏电站室外电缆沟
旁站监理的部位或工序：电缆沟土方回填		
旁站监理开始时间：14点00分		旁站监理结束时间：18点20分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、基坑回填施工方案已审批，按施工方案的方法及顺序施工。 2、已制定完整的技术、安全措施，并进行交底。 3、基坑内已完成铺砂盖砖，隐蔽工程通过中间隐蔽验收。 4、施工工人共计6人，满足施工要求。 5、质检员、试验员等技术管理人员是到位。 6、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥清理干净。 7、回填土料来源基坑开挖，每层虚铺厚度符合要求。 8、回填作业对基础或其他隐蔽物没有造成损伤。		
发现问题：由于地下有障碍物，个别地方深度不够		
处理意见：要求加高回填厚度，保证埋置深度		
备注：已按要求整改。		
承包单位： 质检员：杨玉华 2017年6月16日		项目监理部 旁站监理人员：[Signature] 2017年6月16日