

## 旁站监理记录

工程名称：盐城星启新能源翔宇物流 3MW 屋面分布式光伏发电项目

004

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 日期及气候：2017 年 05 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 工程地点：翔宇环保有限公司         |
| 旁站监理的部位或工序：箱逆变梁板砼浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| 旁站监理开始时间：06：30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 旁站监理结束时间：8：00         |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工方现场管理人员及项目管理人员均已到场。</li> <li>2、罐车一辆。</li> <li>3、6 人施工，对其 6 人混凝土浇筑进行旁站。</li> <li>4、现场设备配备齐全。</li> <li>5、浇筑标号为 C30 的混凝土方量为 8m<sup>3</sup></li> </ol> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> |                       |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、检查现场施工工人进行混凝土浇筑过程。</li> <li>2、对现场施工人员进行安全强调。</li> <li>3、检查现场器械使用情况正常。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 发现问题：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 处理意见：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 备 注：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 施工项目部：江苏能新光伏科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司  |
| 质 检 员： 陈 强                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 旁站监理人员： 雷博文           |
| 日 期： 2017 年 05 月 09 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 日 期： 2017 年 05 月 10 日 |