

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 惠州博罗100MW光伏发电项目220KV线路送电工程 编号: 003

日期及天气: 2017.4.1 晴 气温: 6℃/21℃	施工单位: 中州建设有限公司
旁站监理的部位或工序: G12基础浇筑	
旁站监理开始时间: 15.03	旁站监理结束时间: 18.35
旁站的关键部位、关键工序施工情况: G12基础浇筑时间14.20, 结束时间18.50, 开始旁站时间15.03, 结束时间18.35 使用商建C25级商砼, 塌落度180±20mm之间, 一级配材料, 市监安全文明 施工现场, 进入施工现场正确佩戴安全帽, 现场施工人员11人, 使用铁用三轮 车运输材料(砼)较远, 施工现场使用汽油机振动棒振捣固, 专业人员操作振 捣, 分层振捣。浇筑C18立柱石柱接头时, 石柱停顿1小时, 由砼公司另行 发货。检查大小根开无误, 施工现场重点旁站。	
发现的问题及处理情况: 在施工过程发现B腿底部台阶有扎草, 主筋柱主筋下部无保护层 层, 在施工现场提升主筋, 垫入石块, 并清除扎草, 在施工现场 整改落实到位。	
旁站监理人员(签字): 潘志华	2017年4月1日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。