

## JZL6: 旁站监理记录表

## 旁站监理记录表

工程名称: 惠州梨园湾120MW光伏发电项目220KV线路送出工程 编号: 005

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及天气: 2017.4.6 晴, 气温: 10℃/21℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 施工单位: 中州建设有限公司  |
| 旁站监理的部位或工序: G22基础浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 旁站监理开始时间: 14.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 旁站监理结束时间: 18.50 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>G22基础浇筑, 开始浇筑时间 13.30 结束时间 19.30. 使用高标C25级高标, 坍落度<math>180 \pm 20</math>mm之间, 一级配砂, 施工现场施工负责人李发现管理到位, 施工人员10人, 使用汽油机振动棒捣专业人员进行操作, 关键部位重点旁站, 检查坑底地质情况, 立柱主筋大小长度, 外扎筋数量, 地脚螺栓规格型号, 使用卡尺检查合格, 大小根开, 地脚螺栓出土合格, G22基础浇筑实际方量为<math>13.47m^3</math>, 发送碎石<math>12m^3</math>, 砂<math>1.47m^3</math>, 施工过程中A腿立柱接头后差17米, B腿接头时差17米中途间断时间约2小时后, 高标商砼公司不给予发送碎石, 方量小, 路途远, 施工负责人李发现, 驾驶皮卡车从某一地点运输碎石一车, 一车不较继续从某一地点</p> <p>发现的问题及处理情况:</p> <p>点驾驶皮卡车运输碎石, 共计2车, 时间傍晚18.30, 施工现场浇筑时发现C腿立柱截面断面主筋保护层不较, 在施工现场进行调整, 浇筑时C腿二模台阶下沉致模板四角不平, 施工人员现场调整平后, 再灌入碎石, 现场灌装直接到此桩位塔基, 施工现场直接使用溜槽灌注, 现场ABCD腿轮流转动。</p> |                 |
| 旁站监理人员 (签字): 廖志新 王朝雄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 2017 年 4 月 6 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。