

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 高州梨园沟1201MW光伏发电项目10kV线路工程

编号: 008

日期及天气: 2017.4.12 多云转晴 气温12℃/23℃

施工单位: 中州建设有限公司

旁站监理的部位或工序: G13基础浇筑

旁站监理开始时间: 13.10

旁站监理结束时间: 17.20

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

(G13)基础浇筑开始时间14.40结束时间17.20使用商品混凝土, 一级配坍落度 $180 \pm 20 \text{mm}$ 之间, 施工现场距灌注泵站较远, 配两辆农用三轮车运输, 开始用的石子较细施工现场做坍落度检测, 试后试1组, 施工时施工人员8人, 监理单位管理到位, 施工单位安全员到位, 监理单位安全员到位, 现场指挥人员在旁指挥并分层捣固, 按施工规范要求旁站。

发现的问题及处理情况:

在施工现场发现立柱主筋底部无保护层, BC腿底部有泥土和杂草乱石, 在现场清理干净, 底部台阶找平, 基面不平整光滑, 监理单位到位。

旁站监理人员(签字): 李光计

2017 年 4 月 12 日