

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 漳州某园120MW光伏发电项目120kV线路送出工程 编号: 009

日期及天气: 2017.4.14, 晴, 气温16℃/27℃

施工单位: 中川建设有限公司

旁站监理的部位或工序: G19基础浇筑

旁站监理开始时间: 12.25

旁站监理结束时间: 19.35

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

G19基础浇筑时间11.40, 结束时间19.40。使用C25商品砼, 一级配料, 坍落度180±10mm之间。渣车直接到19#塔基, 使用溜槽灌注。D腿2辆西斗车运填材料, 业主单位、施工单位项目经理、安设部经理、施工负责人管理到位。今天下午14.50分浇筑A腿时突然一位工人掉入腿坑底台所混凝土上, 护送医院检查诊断, 受伤不大, 至下午17.10分返回原住宿舍。事故发生后, 加强施工现场布置坑周边围栏, 警示等。施工场开始从下午10.10后, 增加施工人数7人, 现场观场由专业人员分层抽回到位。发现D腿模板裂开, 现场加固, 结束时间19.40分, 剩余C25砼约1.5m³。

发现的问题及处理情况:

G19基础浇筑前发现的ABCD腿垫层的弃土未清除干净, 下底垫层钢筋绑扎不规范, 底部钢筋保护层不够, 及坑周边的弃土未清除1米以外, 在现场整改落实到位后才浇筑, 并施工单位项目执行经理管理现场到位, 向总包单位发出工作联系单。

旁站监理人员(签字): 潘志华

2017 年 4 月 14 日