

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 高州梨园岗120MW光伏发电项目220kV线路送出工程 编号: 010

日期及天气: 2017.4.20 晴 气温 14℃/25℃	施工单位: 中州建设有限公司
旁站监理的部位或工序: G17基础浇筑	
旁站监理开始时间: 12:50	旁站监理结束时间: 17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: G17基础浇筑开始时间14:40, 结束时间18:20分, 使用商建商砼, 一级配到, 坍落度180±10mm之间, 现场施工人员7人, 管理人员1人(质检员), 吊车直接到G17塔基, 使用溜槽灌注, 施工现场制作做压块, 塌落度检测, 现场使用汽油机振捣棒, 由专业人员分层捣固到位, 施工时间两个小时, 布置安全文明施工现场, 围栏警示写标志, 施工单位项目经理, 业主单位, 总包单位领导来施工现场检查工作。	
发现的问题及处理情况: G17基础浇筑前检查立柱主筋钢筋下底盘保护层不较, 湾身方向扭动位置, 在施工现场整改, 整入砖块, 并发现浇筑前支模不牢固, 立柱模板摇晃动, 施工现场加固支撑。	
旁站监理人员(签字): 郭志华	2017年 4月 20日