

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 潮州科技园120MW光伏发电项目220KV线路送电工程编号: 011

日期及天气: 2017.4.22日 晴. 气温: 12℃/15℃	施工单位:
旁站监理的部位或工序: G9基础浇筑	
旁站监理开始时间: 13.20	旁站监理结束时间: 19.10

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

G9基础浇筑时间 15.15分. 结束时间 19.10. 使用高标号砼 C25级商品一级配料. 坍落度180±20mm之间. 施工现场布置安全围栏警示牌. 施工员跟安锁质控员管理到位. 施工现场使用农用三轮车运存材料. 拌车装料. 振捣棒振捣固由专业人员操作分层振捣到位.

发现的问题及处理情况:

G9#桩筒支模发现 C腿坑洞不密. 差 150mm. 停止支模后由施工人员挖掉 150mm. (粘土) 松软经我监理方. 总包方. 施工方质控员确认后. 允许基础浇筑. 立柱主筋下底无保护层用硬石块填入. 施工过程中. 使用斗车出料倒入坑内立柱主筋倾斜. 在施工现场整改到位后再浇筑.

旁站监理人员 (签字): 廖志华

2017年 4月 22日