

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 高州县境内120MW光伏发电项目22kV线路送出工程 编号: 012

日期及天气: 2017.4.27 周四 晴 气温10℃/26℃

施工单位: 中州建设有限公司

旁站监理的部位或工序: G8 基础浇筑

旁站监理开始时间: 8.20

旁站监理结束时间: 18.10

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

G8 基础浇筑使用高标商砼, C25级, 一级配料 塌落度 180 ± 20 mm之间。
 开始浇筑时间 9.30, 结束时间 18.20分。一罐车到货时间 9.10, 二罐车到货
 11.32, 三罐车到货 15.15分。施工现现场主罐车地点 1500米运输较远(使用
 两车两辆用三辆车运输材料, 施工人数 10人, 质检员到位有明显标志, 施工现
 场振动棒人员分层振捣到位。一阶段二阶段抹平抹光 重点旁站 旁站施工
 使用的砼车不少, 施工时由协调工作: 青赔受阻三次, 由协调部主任
 现场协调, 保障施工时间。

发现的问题及处理情况:

浇筑前发现D腿外扎箍筋距离主筋平口100mm, 在现场整改
 浇筑后C腿二模台所一角不平下陷20mm, B腿立柱倾斜向内
 南侧, 在施工现场撬起, 并用收线钳收起校正, 垂直向下, 校正根
 开无碍开始浇筑。

旁站监理人员(签字):

郭志华

2017 年 4 月 27 日