

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 高州梨园沟120MW光伏发电项目220kV线路送出工程 编号: 013

日期及天气: 2017.5.5日 多云 气温: 12℃/26℃

施工单位: 中州建设有限公司

旁站监理的部位或工序: G7+1基础浇筑、G6大板基础底层砼浇筑

旁站监理开始时间: 7.10

旁站监理结束时间: 16.30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

G7+1基础开始浇筑时间: 7.45, 结束时间 11.40分, 使用商建C25商砼, 一级配砂, 坍落度 180±20mm之间, 施工现场配备天泵40m扬程输送砼, 一车砼较稀浇筑4m后底部台阶时现场停泵1小时, 当时施工人员9人, 安全员质检员迅速管理不到位, 施工现场砼振捣由专业人员操作分层振捣到位, 总承包单位和监理单位在施工现场检查每个施工工序的关键部位, 当日浇筑方量较大, 商建商砼罐车配送砼及时, 施工进度快, G6大板基础底层砼浇筑, 结束时间 16.30分

发现的问题及处理情况:

浇筑G7+1基础前由施工负责人指出, 清除AB腿烟头, 及坑底泥土清除后浇筑, 浇筑CD腿基础断面主筋保护层不致, 在施工现场调整保护层的正确使用, G6大板基础底部砼发现厚度未达到设计400mm, 和底面不平, 抹平等施工, 在施工现场调整底面砼添加增减抹平施工。

旁站监理人员(签字): 廖志华

2017年5月5日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、