

## 旁站监理记录表

工程名称: 高州梨园沟120MW光伏发电项目20kV线路送出工程 编号: 0118

日期及天气: 2017.5.7 多云, 气温: 16℃/26℃ 施工单位: 中州建设有限公司

旁站监理的部位或工序: G6大桩基础底部立柱浇筑

旁站监理开始时间: 15:25分 旁站监理结束时间: 19:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

G6大桩基础浇筑时间下午15:30, 结束时间19:30, 使用富基商砼C25的一级配料, 浇筑度180±20之间, 使用浇筑砼较稀(底部)施工人员8人, 现场使用2部斗车运输砼材料, 浇筑时, 旁站监理员在施工现场管理到位, 及监理单位领导检查工作, 砼振捣由专业人员配合1人在坑中分层振捣, 检查坑底部使用20mm的河卵石分层铺设100mm厚, 浇筑B腿立柱1米时少砼0.4m³时现场停顿1小时(18:30)浇筑员离开工地上山吃饭, 并电话通知旁站来施工现场, 在某一地点砼公司, 使用农用三轮车拖来0.4m³砼浇灌, 不是同一厂家的砼不允许, 并通知监理单位下发通知单。

发现的问题及处理情况:

在施工现场发现浇筑已退到底台阶, 模板裂开, 砼流入坑中, 底部模板加固, 泥土堆放, 在施工现场整改, 发现AD腿主筋主筋倒斜, 及D腿断面保护层不较, 在施工现场调整, 保障保护层的使用。

旁站监理人员(签字): 潘志华 2017 年 5 月 7 日

注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工单位进行整改。