

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 高州梨园沟120MW光伏发电项目220kV线路送出工程 编号: 016

日期及天气: 2017.5.11, 多云, 气温: 16℃/29℃

施工单位: 中州建设有限公司

旁站监理的部位或工序: G7基础浇筑

旁站监理开始时间: 10.10

旁站监理结束时间: 19.35

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

G7基础浇筑开始时间9.40, 结束时, 浇筑结束时间19.50分, 使用高建商砼C25级商砼, 一级配砂, 坍落度180±20mm之间, 施工人员10人, 管理人员3人, 使用2辆农用三轮车运输材料, 路途较远陡坡急湾, 运输困难, 现场使用2辆斗车运送材料, 浇筑完C1腿另浇D腿一个接着另一个, 现场由专业人员分层振捣捣固, 1辆运输车开始9.50, 结束12.40, 2辆车到货15.10分, 结束时间18.10分, 中间被迫停顿了2小时, 高建商砼发放材料零碎, 供应不需求, 现场与施工负责人联系并及时通知高建商砼调度, 3辆车到货时间19.10分结束时间19.50分。

发现的问题及处理情况:

开始旁站时发现坑底无用水冲刷, 及施工时未用浇筑后浇筑, 针对其施工负责人指出: 必须浇水后浇筑, 现场安装施工人员用红用桶浇水。现场浇筑A腿时发现砼材料不较, 现场通知施工负责人及项目负责人, 由高建商砼公司配送1m³砼, 保障A腿质量和材料需要。

旁站监理人员(签字): 高志华

2017年5月11日

注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。