

171.6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 衢州婺州100MW主厂房22kV母线安装工程 日期: 2017

日期及天气: 2017.5.11 晴 气温: 16℃/32℃

施工单位: 中州建安有限公司

旁站监理的部位或工序:

G4+1, G5大板基础底层砼浇筑

旁站监理开始时间: 10:20

旁站监理结束时间: 15:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

G4+1, G5大板基础底层砼浇筑 开始时间: 10:20, 结束时间: 15:00, 浇筑高度: 一级配碎石, 浇筑厚度: 18cm±20mm之间, 现场使用200mm³泵车浇筑, 浇筑速度较快, 浇筑砼8罐车, 一车接一车, 浇筑G4+1底板, 现场浇筑15分钟, 由专业人员指挥振捣, 管理人员2人现场旁站, 中间浇筑G5大板底面浇筑, 施工人员8人。

发现的问题及处理情况:

浇筑G5大板基础底层砼, 平面不平整, 其一边厚度较大, 露出钢筋, 保护层不匀, 在现场制止, 对施工人员进行交底, 基础加厚层时接触面。

旁站监理人员(签字): 潘志华

2017年5月11日

注: 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便填写其中, 但表格整体格式不得变动。