

JZ16: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 惠州碧桂园110kV变电站工程 编号: 018

日期及天气: 2017.5.19日 多云, 气温18℃/10℃ 施工单位: 中州建设有限公司

旁站监理的部位或工序: G1终端塔灌注桩基础的浇筑

旁站监理开始时间: 16:10

旁站监理结束时间: 20:10

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

G1终端塔灌注桩基础浇筑开始时间12:10分结束时间20:50分使用国森商砼, 一级配料, 坍落度160±20mm之间, 设解桩6罐车, 直接倒入溜槽灌注坑内, 一身累接着一直中间停顿时使用电动机三相振动棒振捣固, 指圈人员站在法兰盘上, 系带吊带进行指圈, 施工现场安全员检查及施工负责人现场, 业主监理, 业主旁站, 晚餐现场停顿10分钟, 午10:50以后停顿40分钟, 国森商砼供应不足

发现的问题及处理情况:

G1终端塔灌注桩基础浇筑前坑底积水50mm, 坑底无法打捞出而, 现场灌注砼时积水冲出表面, 使用铁钎进拌, 分散积水, 指圈时钢带器里外进行指圈加强振捣。

旁站监理人员(签字): 邵志才

2017 年 5 月 19 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场填写, 但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求整改。