

JZ1.6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称:

高州梨园沟120MW光伏发电项目220kV线路送出工程

编号: 020

日期及天气:

2017.5.21 晴 气温20℃/31℃

施工单位:

中州建设有限公司

旁站监理的部位或工序:

G4大板浇筑, G5基础浇筑

旁站监理开始时间: 8:35

旁站监理结束时间:

15:50

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

G4大板浇筑, G5基础浇筑。使用高建C25商砼, 一级配料, 塌落度80-100mm之间, 开始浇筑时间8:50, 结束时间16:40, 午间停歇1小时。浇筑时使用汽油机振捣棒分层捣固。现场施工人员10人, 施工管理人员2人。现场使用天泵输送砼。施工过程中ABCD立柱快浇完时, 突然A腿立柱(1000x1000)模板裂开, 砼流失周边。施工方、总包方管到, 现场发现后, 及时进行整改、整修, 将砼浇灌立柱, 当日浇筑方量大, 结束时间16:40分。

发现的问题及处理情况:

旁站监理人员(签字):

廖利

2017年5月21日

1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如……