

旁站监理记录表

工程名称：惠州博罗河山20MW光伏电站项目220kV线路改造工程 工程编号：021
 日期：2017.6.11 天气：20℃/30℃ 施工单位：中州建设有限公司

基础浇筑

8.10

旁站监理结束时间：15.15

关键工序施工情况：

基础浇筑开始时间8.45分，结束时间14.35分。使用商混C25商品砼，坍落度180mm之间。基础方量为36.6m³，现场施工人数11人。使用罐车运输砼入坑中，一车接一车浇筑。至第4罐车时砼运输车在坑外等候约1小时，C腿使用2辆斗车进料，施工现场振捣时砼入模约10cm（分层），地形平坦表地田向，浇筑时间进度较快。浇筑砼土初凝时间，剩余砼0.6m³。

发现问题及处理情况：

浇筑之前，砼到车时，检查基础每高^班主筋，外内排箍筋，柱头箍筋。发现AB拔腿二层台所筋数量不符，少14根，AB腿16根，二层台所模高应400，差100mm。在施工现场整改，二层台所提升100mm，通知施工负责人（质检员），站方去材料站发放14根，长3070mm。安装卸孔后浇筑，检查AB腿下层底板筋保护层不致，现场撬起垫入砖块，保护钢筋的正确使用。浇筑砼不均匀，现场调整。

旁站监理人员（签字）：李志才

2017年6月11日

注：1. 本表由监理工作人员填写，监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作，但表格整体格式不得变动。