

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 高州梨园沟120MW光伏发电项目220KV线路送出工程编号: 023

日期及天气: 2017.06.27日 晴, 气温21℃/35℃

施工单位: 中州建设有限公司

旁站监理的部位或工序: G4基础浇筑

旁站监理开始时间: 16.15

旁站监理结束时间: 19.52

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

当日下午G4基础浇筑开始时间15.30分, 结束时间20.05分, 开始旁站16.15分, 结束时间19.52分。施工方未及时通知监理方, 擅自浇筑。使用商砼C25级商砼, 一级配, 坍落度 $180 \pm 20\text{mm}$ 之间。现场施工人员11人, 安全员, 质检员管理不到位。由于商砼公司发放同时两罐车, 致AB腿底部台阶混凝土过硬。现场使用流槽直接灌注速度过慢。现场监督严禁施工人员和泵车司机私自加水。现场摘园人员分层振捣, 加强摘园人员ABCD腿立柱接头振捣。当日下午浇

发现的问题及处理情况:

浇筑方量为: 35.27m^3 。第3罐车与1-2罐车到货时间相差约1.30时。ABC立柱接头1.2小时, 现场发现底部台阶未抹平, 凹凸不分, 无工艺美观。ABCD主筋主筋无保护层, 现场调整。地脚螺栓倾斜调整。检查AB与CD腿预埋值与设计不符合。施工现场调整, 整改。

旁站监理人员(签字): 郭志华

2017年06月27日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目