

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 惠州梨园120MW光伏发电项目220kV线路工程 编号: 025

日期及天气: 2017.07.03 晴 气温25℃/37℃

施工单位: 中州建设有限公司

旁站监理的部位或工序: G10 基础浇筑

旁站监理开始时间: 16.10

旁站监理结束时间: 19.50

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

当日下午G10基础浇筑开始时间: 16.50 浇筑结束时间: 19.30分。砼方量为: 15.56m³。当日施工人员20人, 分为10人一小组。现场使用商砼站C35一级配碎石: 160±20mm之间, 使用2台农用三轮车运输材料。汽油机振捣加固, 其间由2人专业振捣加固, 现场施工负责人: 安全员质检员不到位或临近退出, 找出任何理由。由于C35级商砼和C25商砼配料不同, 现场需要停顿。一罐车结束后另一罐车继续。现场浪费C35级商砼材料0.5m³。

发现的问题及处理情况:

施工现场未浇筑之前发现每一个立柱主筋外内箍筋数量少5个与施工图纸不符, 现场每个立柱加上每个空隙一个。D腿主筋主筋电焊小一个根, 并通知施工负责人去材料领取钢筋Φ22, 以小号小清除坑底杂物泥土。现场整改到位。A腿底模板偏心200mm, 检查B腿AD腿坑底, 调底标高, 主筋长度量地脚螺栓规格型号, D腿木头压住保护层插入立柱内, 发现后并立即取出, 及时整改。

旁站监理人员(签字): 潘志才

2017年07月03日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。