

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 商州梨园沟120MW光伏发电项目220KV线路送出工程 编号: 027

日期及天气: 2017. 7. 10. 多云, 气温: 25℃/35℃ 施工单位: 中州建设有限公司

旁站监理的部位或工序: G3 基础浇筑

旁站监理开始时间: 16.10

旁站监理结束时间: 19.30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

当日下午G3基础浇筑开始时间15.30, 结束时间19.40分, 现场已浇筑BC腿二模浇灌满, 第一罐浇筑完毕16.10左右, 现场无车辆接送和无电话通知, 步行G6-G3的行程, 使用商建商砼G35级一级配料, 坍落度 180 ± 20 mm之间, 施工现场人员10人, 管理质检员1名, 使用汽油机新动棒捣固, 专业人员操作, 现场使用溜槽直接灌注, 一罐车浇筑完毕后停顿8分钟, 第二罐车接BC腿主柱接合, 和D腿-二模浇灌完成后, 第三车到货

发现的问题及处理情况:

当日G3浇灌方量 $21.01 m^3$ 第三罐车与当地村民合伙一车我方需要5立方, 现场发现模板筋弯曲不直调节, 浇灌每个基础断面保护层不较, 已腿向中心桩方向倾斜30 mm, 现场进行调整, 现场浇筑A腿底板与主柱接合停顿半小时。

旁站监理人员(签字): 曾志华

2017 年 7 月 10 日

注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。