

旁站监理记录表

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目 编号：WSX-004

日期及天气：2017.6.2 晴

施工单位：新能量科技股份有限公司

旁站监理的部位或工序：逆变器吊装

旁站监理开始时间：2017.6.2 14: 00

旁站监理结束时间：2017.6.2 18: 40

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1.现场施工六人，一台吊车，五台逆变器。

关键工序施工：检查吊装钢丝—现场作业准备—吊车就位—吊装逆变器—对齐放置。



发现的问题及处理情况：无

旁站监理人员： 王明官

2017 年 6 月 2 日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。