

旁站记录表

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp 分布式电站项目 编号: WSX—003

日期及天气: 晴	施工单位: 新能量科技股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 2#屋顶吊装组件	
旁站监理开始时间: 2017.4.27 8: 30	旁站建立结束时间: 2017.4.27 10: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1.组件吊装 2.现场施工十二人, 一台大型吊车, 组件。 关键工序施工: 检查屋面铺毛毡、放木板, 穿吊装带固定组件—现场作业准备——吊车起吊准备—吊装组件—屋面人员卸货, 并立即分散铺开。  2#厂房吊装组件 2017-04-27	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站建立人员: 王明官	日期: 2017.4.27

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2.如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3.本表一式一份, 监理项目部留存。