

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

编号: HXXHGD-02TJ-003

日期及天气: 2017 年 04 月 26 日 晴	施工单位: 山东国信通讯设备股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站围栏基础挡土墙浇筑	
旁站监理开始时间: 7:30	旁站监理结束时间: 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 23、载送施工人员车辆是否符合要求 ☒，有自卸车、挂车、拖拉机等工程车或农用车载人现象 ☐。 24、模板及支架是否满足承载力、刚度和稳固性要求 ☒。 25、钢筋材料复试是否合格 ☒ 钢筋笼制作是否符合设计要求 ☒。 26、现场采用商品砼，原材料合格证证明材料是否齐全 ☒。 27、混凝土的强度等级为 C35，是否与设计相符 ☒。 28、现场管理人员 4 人，施工作业人员 16 人。作业前是否交底 ☒。 29、现场施工机械是否满足要求 ☒；入模方式: 泵送 ☒、料斗(导管) ☐、滑槽 ☐、人工 ☐。 30、钢筋笼安放完成后检查安装深度、安装位置是否符合设计要求 ☒。 31、检查预埋件材料、安装位置是否符合设计要求 ☒。 32、复核预埋件位置偏差，符合要求 ☒。 33、现场是否留置试块 ☒，标准养护 ☒ 组、同条件 ☒ 组。	
发现的问题及处理情况: 在浇筑过程中，发现少数墙体模板由于加固不足，出现胀模现象。当场要求木工进行重新加固，确保成型质量符合设计及规范要求。	
旁站监理人员 (签字):	2017 年 4 月 26 日