

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

编号: HXXHGD-02TJ-006

日期及天气: 2017 年 11 月 18 日 晴	施工单位: 山东国信通讯设备股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 综合楼梁、柱、板浇筑	
旁站监理开始时间: 14:10	旁站监理结束时间: 18:40
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、载送施工人员车辆是否符合要求 ☒，有自卸车、挂车、拖拉机等工程车或农用车载人现象 ☐。 2、模板及支架是否满足承载力、刚度和稳固性要求 ☒。 3、钢筋材料复试是否合格 ☐ 钢筋笼制作是否符合设计要求 ☒。 4、现场采用商品砼，原材料合格证证明材料是否齐全 ☒。 5、混凝土的强度等级为 <u>C40</u>，是否与设计相符 ☒。 6、现场管理人员 <u>4</u> 人，施工作业人员 <u>12</u> 人。作业前是否交底 ☒。 7、现场施工机械是否满足要求 ☒；入模方式: 泵送 ☒、料斗(导管) ☐、滑槽 ☐、人工 ☐。 8、钢筋笼安放完成后检查安装深度、安装位置是否符合设计要求 ☒。 9、检查预埋件材料、安装位置是否符合设计要求 ☒。 10、复核预埋件位置偏差，符合要求 ☒。 11、现场是否留置试块 ☒，标准养护 <u>1</u> 组、同条件 <u>1</u> 组。	
发现的问题及处理情况: 在浇筑过程中发现有个别钢筋模板加固不到位，已要求施工单位重新加固，确保砼成型满足设计要求。	
旁站监理人员(签字): <u>李海</u>	2017 年 11 月 18 日