

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

编号: HXXHGD-03TJ-002

日期及天气: 2017 年 05 月 25 日 晴	施工单位: 山东国信通讯设备股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 110KV 输出线路 5#铁塔灌注桩基础浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 12:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、载送施工人员车辆是否符合要求 ☒，有自卸车、挂车、拖拉机等工程车或农用车载人现象 ☐。 2、起重机机械是否合格 ☒，起重作业人员是否持有特种作业操作证 ☒。 3、模板及支架是否满足承载力、刚度和稳固性要求 ☒。 4、钢筋材料复试是否合格 ☒ 钢筋笼制作是否符合设计要求 ☒。 5、现场采用商品砼，原材料合格证证明材料是否齐全 ☒。 6、混凝土的强度等级为 C35，是否与设计相符 ☒。 7、现场管理人员 4 人，施工作业人员 20 人。作业前是否交底 ☒。 8、现场施工机械是否满足要求 ☒；入模方式：泵送 ☐、料斗(导管) ☒、滑槽 ☐、人工 ☐。 9、钢筋笼安放完成后检查安装深度、安装位置是否符合设计要求 ☒。 10、检查预埋件材料、安装位置是否符合设计要求 ☒。 11、复核预埋件位置偏差，符合要求 ☒。 12、现场是否留置试块 ☒，标准养护 1 组、同条件 1 组。	
发现的问题及处理情况: 砼浇筑完以后，要求施工单位按规范要求养护，当场整改到位。	
旁站监理人员 (签字):	2017 年 05 月 25 日