

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

编号: HXXHGD-03TJ-004


日期及天气: 2017 年 05 月 30 日 晴	施工单位: 山东国信通讯设备股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 110KV 输出线路 8#铁塔灌注桩基础浇筑	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 15:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、载送施工人员车辆是否符合要求 ☒，有自卸车、挂车、拖拉机等工程车或农用车载人现象 ☐。 2、起重机机械是否合格 ☒，起重作业人员是否持有特种作业操作证 ☒。 3、模板及支架是否满足承载力、刚度和稳固性要求 ☒。 4、钢筋材料复试是否合格 ☒ 钢筋笼制作是否符合设计要求 ☒。 5、现场采用商品砼，原材料合格证证明材料是否齐全 ☒。 6、混凝土的强度等级为 <u>C35</u>，是否与设计相符 ☒。 7、现场管理人员 <u>4</u> 人，施工作业人员 <u>16</u> 人。作业前是否交底 ☒。 8、现场施工机械是否满足要求 ☐；入模方式：泵送 ☐、料斗(导管) ☒、滑槽 ☐、人工 ☐。 9、钢筋笼安放完成后检查安装深度、安装位置是否符合设计要求 ☒。 10、检查预埋件材料、安装位置是否符合设计要求 ☒。 11、复核预埋件位置偏差，符合要求 ☒。 12、现场是否留置试块 ☒，标准养护 <u>1</u> 组、同条件 <u>1</u> 组。	
发现的问题及处理情况: 对钢筋笼口出现现象，要求整改，确保按施工技术规范的要求进行控制，保证施工质量。	
旁站监理人员 (签字): <u>李再海</u>	2017 年 05 月 30 日

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

编号: HXXHGD-03TJ-005

日期及天气: 2017 年 06 月 01 日 晴	施工单位: 山东国信通讯设备股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 110KV 输出线路 2#铁塔灌注桩基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 10:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、载送施工人员车辆是否符合要求 ☒，有自卸车、挂车、拖拉机等工程车或农用车载人现象 ☐。 2、起重机械是否合格 ☒，起重作业人员是否持有特种作业操作证 ☒。 3、模板及支架是否满足承载力、刚度和稳固性要求 ☒。 4、钢筋材料复试是否合格 ☒ 钢筋笼制作是否符合设计要求 ☒。 5、现场采用商品砼，原材料合格证证明材料是否齐全 ☒。 6、混凝土的强度等级为 <u>C35</u>，是否与设计相符 ☒。 7、现场管理人员 <u>4</u> 人，施工作业人员 <u>18</u> 人。作业前是否交底 ☒。 8、现场施工机械是否满足要求 ☐；入模方式：泵送 ☐、料斗(导管) ☒、滑槽 ☐、人工 ☐。 9、钢筋笼安放完成后检查安装深度、安装位置是否符合设计要求 ☒。 10、检查预埋件材料、安装位置是否符合设计要求 ☒。 11、复核预埋件位置偏差，符合要求 ☒。 12、现场是否留置试块 ☒，标准养护 <u>1</u> 组、同条件 <u>1</u> 组。	
发现的问题及处理情况: 桩偏位、及时进行了校正。	
旁站监理人员 (签字): 	2017 年 06 月 01 日