

# 旁站记录

工程名称：迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站项目

编号：004

|                                                                                                                                                    |                     |        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------------|
| 旁站的关键部位、关键工序                                                                                                                                       | 开关站基础圈梁浇筑           | 施工单位   | 山东远大新能源<br>科技有限公司     |
| 旁站开始时间                                                                                                                                             | 201 年 4 月 27 日 8:00 | 旁站结束时间 | 2017 年 4 月 27 日 11:00 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、现场检查混凝土临时配合比，基本符合要求。</p> <p>2、现场检查混凝土使用的是自己搅拌混凝土，强度等级 C30。</p> <p>3、使用小三轮车转运方式浇筑。</p> <p>4、现场砼施工人员 8 人，使用手提式振动棒。</p> |                     |        |                       |
| <p>旁站的问题及处理情况：</p> <p>1、圈梁振捣密实，符合设计图纸和规范要求。</p> <div>旁站监理人员（签字）：付铭飞</div> <div>2017 年 4 月 27 日</div>                                               |                     |        |                       |

注：本表一式一份，项目监理机构留存。