



旁站监理记录表

工程名称: 马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-SHGF-03

日期及天气: 2017.4.30 晴天	施工单位: 大元建业集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 综合楼地圈梁砼施工	
旁站监理开始时间: 上午 12:30	旁站监理结束时间: 上午 15:54
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 本次浇筑, 现场制作两组试块, 混凝土泵车一辆, 振动棒一台, 施工人员: 6 人, 管理人员 4 人; 人员准备就绪, 采用商品混凝土施工, 主筋钢筋为三级直径 12, 箍筋一级直径 6, 间距为 200mm, 符合设计和规范要求, 混凝土强度为: c30, 塌落度为: $160 \pm 20\text{mm}$, 一共浇筑 34m^3 混凝土, 混凝土从 D 轴向 A 轴依次浇筑施工, 安全用品佩带到位, 现场进行了安全交底和技术交底, 满足施工要求。施工过程中未出现质量事故和安全事故。	
发现的问题及处理情况: 局部存在模板漏浆现象, 现场要求立即整改到位。	
旁站监理人员 (签字): 田小楼 2017 年 4 月 30 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。