




旁站监理记录表

工程名称：马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-10

日期及天气：2017.5.15 多云	施工单位：大元建业集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序：35KV 预制仓基础墙砼施工	
旁站监理开始时间：下午 15:30	旁站监理结束时间：下午 19:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本次浇筑砼量 61m³，混凝土设计标号 C30 灌车运输连续浇筑，实际标号符合设计要求，塌落度抽检两次，分别为 170mm、175mm 浇筑人员准备就绪，施工人员 9 人，管理人员 2 人，模板监视人员 1 人，钢筋监视人员 1 人，一共浇筑了 61m³ 混凝土，现场制作了两组试块，施工过程中振捣密实，混凝土从 A 轴向 D 轴依次浇筑施工，安全用品佩戴到位，现场进行了安全交底和技术交底，满足施工要求，施工过程中未出现质量事故和安全事故。	
发现的问题及处理情况： 混凝土浇筑过程中发现部分模板有膨胀现象，现场要求及时处理纠正。	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 5 月 15 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。