




旁站监理记录表

工程名称：马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-11

日期及天气：2017.5.17 晴天	施工单位：大元建业集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序：接地变基础墙砼施工	
旁站监理开始时间：下午 14:00	旁站监理结束时间：下午 16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本次浇筑，一共浇筑 22m³ 混凝土现场制作两组试块，混凝土泵车一辆，振动棒一台，施工人员：8 人，管理人员 3 人；模板监视人员 1 人，钢筋监视人员 1 人，人员准备就绪，采用商品混凝土施工，符合设计和规范要求，混凝土强度 c30，塌落度分别为：168mm、174mm，混凝土从 D 轴向 A 轴依次浇筑施工，施工过程振捣密实，安全用品佩带到位，现场进行了安全交底和技术交底，满足施工要求。施工过程中未出现质量事故和安全事故。	
发现的问题及处理情况： 局部存在模板漏浆现象，现场要求立即整改到位。	
旁站监理人员（签字）：  2017 年 5 月 17 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。