




旁站监理记录表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-SHGF-15

日期及天气: 2017.5.28 晴天	施工单位: 大元建业集团股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 综合楼屋面防水施工	
旁站监理开始时间: 10:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场施工人员 5 人, 管理人员 1 人, 屋面找平及坡度已验收合格。混凝土基底清洁、干燥, 冷底油涂刷均匀无透底现象, 水落口周围 500mm 范围坡度 5%, 杯口密封膏密封, 工程采用 SBS 卷材实铺, 热熔方法施工, 焊缝严密, 防水长边搭接长度 100mm, 短边搭接长度 150mm, 粘结牢固, 空气排尽, 未发生空鼓、翘边、皱折损伤现象, 符合规范及设计要求。	
发现的问题及处理情况:	
旁站监理人员 (签字):  2017 年 5 月 28 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。